

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábřežie II
(ďalej len ako „**zmluva o dielo**“), uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „**dodatok**“)

Číslo zmluvy objednávateľa
Číslo zmluvy zhotoviteľa

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov: **Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.**
Sídlo: Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
Štát: Slovenská republika
Zastúpený: Mgr. Monika Budaiová, konateľ spoločnosti
IČO: 36255556
DIČ: 2020173705
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky
IBAN : SK60 1111 0000 0012 9827 7006
BIC : UNCRSKBX
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel : Sro,
vložka č. 14263/T
e-mail: info@vshc.sk
Zástupca objednávateľa vo veciach:
a/ zmluvných: Mgr. Monika Budaiová
b/ technických: Ing. Marcel Balko
Osoba zodpovedná za obstarávanie: Ingrid Ličková
(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

2. Zhotoviteľ:

Názov: **Pfeiffer SK s.r.o.**
Sídlo: Kvetinárska 6, 821 06 Bratislava
Zastúpený: Ing. Robert Sipos, konateľ spoločnosti
IČO: 46 670 815
IČ DPH: SK2023523557
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro,
vložka č. 81367/B
Zapísaný: v Registri partnerov verejného sektora číslo vložky: 9504
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
IBAN: SK4911110000001219568009
BIC: UNCRSKBX
e-mail: pfeiffersk@pfeiffersk.sk
Zástupca zhotoviteľa vo veciach:
a/ zmluvných: Ing. Robert Sipos
b/ technických: Ing. Robert Krosner
(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“)

II. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok k zmluve o dielo na základe upozornenia zhotoviteľa, že nastali skutočnosti, ktoré majú za dôsledok posunutie termínu dokončenia diela, a to z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok v súlade s článkom IV. bod 4.4 zmluvy o dielo, ako i z dôvodu nepredpokladateľných technických problémov, ktoré predstavovali prekážky v dôsledku ktorých zhotoviteľ musel práce pozastaviť.

Objektívne nepredpokladateľné technické problémy a prekážky nedodržania termínu výstavby:

- a) V mieste navrhovanej AŠ sa nachádzalo potrubie DN200 a DN125. Pre osadenie AŠ bolo potrebné vykonať prekládku potrubia DN125 a asanáciu potrubia DN200 so zabezpečením proti úniku vody.
 - b) Na trase vodovodu v úseku realizácie metódou relining sa nachádzajú nepredpokladané lomy, v dôsledku čoho boli realizované výkopové práce navyše.
 - c) Zmena technického riešenia pripojenia vodovodu na ul. Za poštou. Zabezpečenie potrubia DN150 proti poškodeniu a doplnenie sekčného uzáveru na nerekonštruovanej vetve VV.
 - d) Miesto napojenia na potrubie v správe spoločnosti TAVOS sa nachádza na inom mieste ako udáva projektová dokumentácia.
 - e) V termíne realizácie prebiehali v úseku na ul. Podzámska a ul. kpt. Nálepku prebiehala súbežná realizácia rekonštrukcie káblov vysokého napätia v správe ZS DIS. Rekonštrukčné práce nebolo možné vykonávať súbehu s iným subjektom.
 - f) V úseku na ul. Podzámska a ul. kpt. Nálepku prebiehala oprava havarijného stavu miestnej komunikácie. Rekonštrukčné práce nebolo možné vykonávať súbehu s iným subjektom.
2. Na základe nepriaznivých poveternostných podmienok v súlade s článkom IV. bod 4.4 zmluvy o dielo, ako i objektívnych nepredpokladateľných technických problémov a prekážok sa zmluvné strany dohodli na zmene znenia článku IV bod 4.1.2 zmluvy o dielo nasledovne:

„ 4.1.2. Termín dokončenia realizácie diela: 10.12.2019.“

3. Ostatné časti zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Právne vzťahy, ktoré nie sú v tomto dodatku výslovne upravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok k zmluve o dielo uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

4. Tento dodatok k zmluve možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných vzostupne číslovaných dodatkov, a to po predchádzajúcej dohode zmluvných strán.
5. Tento dodatok k zmluve je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

v Hlohovci, dňa

v Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
Mgr. Monika Budaiová
Konateľ

.....
Pfeiffer SK s.r.o.
Ing. Robert Sipos
Konateľ